

# 用戶管線簡易自我檢查

敬愛的用戶您好：

因應「新型冠狀病毒」疫情發展未艾，謹提供「用戶簡易自我檢查表」，供貴戶自行檢查，以維護用氣安全。

請就下列項目逐項檢查：

- 一、檢查瓦斯管線是否漏氣，如發現漏氣請先關閉表前開關，並通知本公司派員處理，檢查方法如下：
  - (一)以肥皂泡沫敷於所有瓦斯管線上，如發現泡沫有如吹氣球般逐漸增大或螃蟹吐沫，即為漏氣。
  - (二)如您聞到瓦斯味道或不使用瓦斯時計量表有走動現象，即為漏氣。
- 二、檢查瓦斯器具四周不得放置易燃物品，以防引燃肇致火災。
- 三、熱水器應安裝於室外通風良好處，切勿安裝於浴室或通風不足之處所，以防一氧化碳中毒。
- 四、檢查所有的瓦斯開關是否能靈活操作，如開關失靈，請通知本公司更換。

用戶簡易自我檢查表					
檢查項目	正常	建議改善		是否改善	
一、瓦斯管線情形	<input type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 漏氣		<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
二、爐具四周是否放置易燃物品	<input type="checkbox"/> 未放置易燃物	<input type="checkbox"/> 放置易燃物		<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
三、熱水器安裝位置	<input type="checkbox"/> 陽台 <input type="checkbox"/> 室外	<input type="checkbox"/> 廚房內、室內	<input type="checkbox"/> 浴廁內	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
四、熱水器通風情形	<input type="checkbox"/> 通風良好	<input type="checkbox"/> 陽台加裝鋁窗	<input type="checkbox"/> 未安裝強制排氣型熱水器	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
五、瓦斯開關情形	<input type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 故障		<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否

如有疑問請來電公司詢問，電話：2921-7811 分機 236、575。

建請貴戶於疫情結束後，來電預約補檢，以維用氣安全

欣欣天然氣股份有限公司 關心您